

藁城区 2019 年少数民族发展资金绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对藁城区 2019 年度市级少数民族发展资金项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快少数民族地区经济社会发展，2019 年拨付我区市级少数民族发展资金 55 万元（石财行【2019】17 号），根据市财政下达的少数民族发展资金通知要求，由区财政局、民宗局联合监督使用，其中，31 万元用于九门民族乡九门村排水基础设施建设工程、24 万元用于张家庄镇东蒲城村街巷硬化及污水管网铺设基础设施建设工程。

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

九门民族乡九门村排水工程：

实施单位：九门回族乡九门村

项目负责人：九门村支部书记白建栋

项目立项招投标情况：该项目于 2019 年 7 月经藁城区财政评审立项；2019 年 9 月招投标完成。

张家庄镇东蒲城村道路硬化污水管网工程：

实施单位：张家庄镇东蒲城村

项目负责人：东蒲城村支部书记褚同山

项目立项招投标情况：该项目于 2019 年 7 月 4 日经藁城区财政评审立项；2019 年 7 月招投标完成。

2、项目主要实施内容和范围；

九门民族乡九门村排水工程，主要建设内容及规模：铺设 DN500 污水管道 33 米、DN300 污水管道 765 米、DN150 污水管道 293 米、污水检查井 72 座、接户井 104 座、雨水口 1 座，路面拆除、恢复 184 平方米。

张家庄镇东蒲城村道路硬化污水管网工程，主要建设内容及规模：村内道路硬化 17 条，污水管网铺设 1037 米，路沿砖 1.37 米，雨水井 54 个、门口硬化 43 个。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

九门民族乡九门村排水工程：项目预算 365726.46 元；区民宗局拨付市级少数民族发展资金 310000 元、村自筹 55736.46 元。

张家庄镇东蒲城村道路硬化污水管网工程：项目预算：594765.43 元，区民宗局拨付省级少数民族发展资金 360000 元、市级少数民族发展资金 240000 元。

（二）项目预期绩效目标

本着民族地区发展的原则，紧紧围绕少数民族特色村寨建设，加快少数民族乡村基础设施，加速提升少数民族群众生产生活水

平，提高少数民族群众幸福指数，努力使全区民族乡村的生产生活条件和环境面貌得到明显改善。2019年初，我们计划用市财政下达的少数民族发展资金55万元对九门、东蒲城两个民族村的基础设施建设项目进行支持。其中，九门民族乡九门村排水工程，预期主要建设内容及规模：铺设DN500污水管道33米、DN300污水管道765米、DN150污水管道293米、污水检查井72座、接户井104座、雨水口1座，路面拆除、恢复184平方米；张家庄镇东蒲城村道路硬化污水管网工程，预期主要建设内容及规模：村内道路硬化17条，污水管网铺设1037米，路沿砖1.37米，雨水井54个、门口硬化43个。项目完成后，将极大改善少数民族村生产生活条件，提升生态环境，增强其自我发展基础条件，提高村民生活质量，促进民族地区发展和团结稳定。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

成立绩效自评工作领导小组

组 长：民宗局局长鲍云峰担任

副组长：民宗局副局长张杨担任

组 员：民宗局办公室主任逯亚茹、财务人员翟厚、九门乡园区办主任杨凯、张家庄镇副镇长宋景华、九门支部书记白建栋、东蒲城支部书记褚同山担任。评价小组下设办公室，办公室设在民宗局。（评价过程、资料收集相关内容在下一个条目阐述）

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价根据少数民族发展专项项目的特点，主要采取座谈会、查阅相关资料、实地察看、问卷调查等方式进行评价。1、访谈。通过与少数民族村负责人进行面谈，听取被评价单位对专项资金使用情况介绍，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员意见。2、项目资金的分析研究。查阅立项批复、评审、招投标、验收报告、财务资料等相关文件，对业务管理和财务管理指标部分进行评价。3、实地调研。到项目承担单位进行现场核实，查看项目实际建设和运行情况；收集项目建设、运行、管理、资金等方面的资料，针对绩效评价的重点内容核实相关信息，对产出和效益指标部分进行评价。(4)问卷调查。通过设计和发放问卷，收集受益对象满意度评价资料。

（三）建立绩效评价指标体系

绩效评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支持子项目个数	2	2	5
		质量指标	工程到位率	100%	100%	5
			管理制度执行率	100%	95%	4
			质量达标率	95%	95%	5
		时效指标	财务流程严格	按规定	按规定	5
			资金划拨及时性	按时及时	按计划	4
		成本指标				
			成本不高于同行业水准	不高于	按计划完成	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行资金率	98%	100%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	提升当地生态水平层次	大幅提升	基本实现	8
		社会效益指标	民族村街道硬化率	95%	90%	9
			污水排放优化率	95%	90%	9

		可持续影响 指标	农村面貌明显提升、促进民族村 可持续性发展	10 年	10 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度（%）	100%	95%	9
	总分					92

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

1、项目立项情况分析。经审查相关资料，申报项目符合少数民族发展资金规定范围，申报材料完整，并按规定程序进行申报审批和报备建档，各项建设项目均由各民族村从群众需要出发，结合本村实际，经过村“两委”会议或村民代表会议研究申报。项目预期建设 2 个子项目，实施 2 个。该指标分值为 5 分，得 5 分。

2. 项目成本情况分析。项目前期调查摸底，严格的招投标程序，保证质量的前提下使成本控制在了不高于行业水准。该指标分值为 10 分，得 9 分。

3、资金落实情况分析。根据少数民族发展资金要求，由于工作布置的比较晚，招投标程序比较繁琐，绝大部分村都组织对项目进行完工验收，报账程序也比较规范，但少数项目资金拨付比较滞后，没有跟上时间节点。资金划拨效率指标 5 分，得 4 分。资金执行率预期 95%，实际全部 100%该指标 10 分，得 10 分。

(二) 项目实施过程

1、业务管理情况分析。在项目实施过程中，责任单位严格按

照少数民族发展资金管理办法规定执行，实行区、乡、村三级监督管理，项目质量执行跟踪管理措施，较好完成工程项目。工程到位率较高和管理制度执行严格。该指标分值 10 分，得 10 分。

2、财务管理。少数民族发展资金严格按照财政预算拨付程序实施，资金使用合规合理，专款专用，未发现挪用、错用等现象。该指标分值 5 分，得 5 分。

（三）项目产出

1、项目完成及资金执行情况。2019 年度少数民族乡村建设项目完成率为 100%，预期资金执行率为 95%，实际完成 100%。该指标分值为 10 分，得 10 分。

2、质量达标情况。经检查，符合建设工程质量要求，达到了预期目标，但也有个别项目质量标准不高，总体看项目质量达标率接近 95%。该指标分值为 5 分，得 4 分。

（四）项目效果

1、社会效益情况。2019 年市级少数民族发展资金已完成 2 个项目中，涉及道路硬化及排水等基础设施项目 2 个，通过建设，民族村主街主路实现硬化，取得了良好的经济社会效益。该指标分值 20 分，得 18 分。

2、可持续影响效益情况。通过民族村项目建设，民族村的基础设施明显改善，促进民族地区可持续发展奠定了良好基础。该指标分值 10 分，得 10 分。

3、生态效益情况。预期通过两个子项目的实施，大幅提升当

地群众生活宜居条件。从项目投入使用情况看，当地环境面貌明显提升，为美丽乡村建设助力添彩。该指标 10 分，得 8 分。

4、群众满意度情况。经抽样测评，本次九门、东蒲城两个民族村少数民族群众群众满意度达到 95%。该指标 10 分，得 9 分。

藁城区民族乡村少数民族发展资金项目绩效评价总得分 92 分，绩效评价等级为优。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。经过严格、严谨自评，该项目基本完成了预期绩效，项目综合绩效评价总分 92 分，绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1、工作进展不平衡。多数民族乡村能够按照工作要求，坚持从实际出发，从解决群众急需、急盼的问题着手，积极开展项目谋划，着力推进项目建设，有效发挥了财政资金撬动作用，带动了民族地区社会建设，得到了广大群众的支持拥护。但因为这项工作布置的比较晚，个别村项目比较多，走财政评审招投标手续比较繁琐，同时工作积极性也不高，导致工作进展较慢。

2、资金拨付不及时。根据《河北省少数民族发展资金管理办法》要求，项目完工验收后应及时将资金拨付有关乡村。受客观因素的影响，由于工作布置的比较晚，致使民族乡村建设资金滞

留时间较长，影响了项目效益的发挥。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、突出产业发展。下一步，应继续改善基础条件，逐步把工作重点转移到培育主导产业上来，增强农村自我发展和提升增收致富能力。

2、用足用好奖补资金。要按照筛选出一批想干事、能干事、干事多的村，加大扶持力度，逐步打造成少数民族特色村寨建设的“示范工程”，防止民族村项目“点多面广”和资金“撒胡椒面”现象，使财政资金发挥出最大使用效益。

3、建议提高预算补助资金额度。希望提高市级少数民族发展资金预算额度，以使更广泛的民族地区受益。

六、评价工作组人员名单及签字

序号	姓名	工作单位	职务	签字
1	鲍云峰	藁城区民族宗教事务局	局长	
2	张扬	藁城区民族宗教事务局	副局长	
3	逯亚茹	藁城区民族宗教事务局	办公室主任	
4	翟厚	藁城区民族宗教事务局	财务	
5	杨凯	九门回族乡	园区办主任	
6	白建栋	九门回族乡九门村	党支部书记	
7	宋景华	张家庄镇政府	副镇长	
8	褚同山	张家庄镇东蒲城村	党支部书记	

藁城区民族宗教事务局

2020年5月13日