河北辛集中学新建南实验楼 项目绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩[2013]2号),遵循"科学性、规范性、客观性和公正性"的原则,对河北辛集中学新建南实验楼项目实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 1. 项目实施单位及项目立项等基本情况:本项目为石家庄市政府投资项目代建中心代建项目,2016年辛集市发改委批复了项目可研报告。项目施工单位:金秋建设集团有限公司,监理单位:石家庄市恒业建设工程监理有限公司。
- 2. 项目主要实施内容和范围:项目总投资 1279. 59 万元,为四层框架结构单体实验楼,总建筑面积约 4881.08 平方米,建设内容包括建筑装修工程、强弱电工程、水暖工程等。
- 3. 项目资金投入情况(资金数量、资金结构、资金来源渠道等) 2018 年本项目预算资金 250 万元,均为财政一般预算拨款。

(二) 项目预期绩效目标

本项目计划 2018 年 3 月份开工,工期一年。预计 2018 年底 主体完工验收。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

根据财政局统一部署,我单位于4月29日召开代建项目绩效考核动员会,讨论通过项目绩效评价工作组名单,并于4月30日下发成立项目绩效评价工作组通知。会议明确由中心计财处牵头制定项目绩效考核指标体系,确定评分标准;由各项目组收集项目立项批复等各类资料;由各项目组及计财处根据项目实际进展情况对项目进行评分,6月4日前完成评分。6月4日-6月10日计财处根据评分情况形成分析报告,6月11-13日项目绩效评价组审核分析报告并签字,6月15日前报财政部门。

(二) 绩效评价的方法

绩效评价的方法为制定评价指标并根据评价指标的评分 标准对照评分。

(三) 建立绩效评价指标体系

见附表

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

- 1. 项目立项情况分析。本目经辛集市发改委审批立项可研,立项手续完备,据指标体系评分标准计算得分 14 分。
- 2. 资金落实情况分析。财政局资金落实到位,资金到位率100%,到位及时率100%,根据指标体系评分标准计算得分10分。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。在工程的实施阶段,按照工程建设的

有关法律、法规、技术规范的要求,根据已签订的工程承包合同、工程监理合同、其他合同及合同性文件,建立和健全各项工程管理制度,包括人员管理制度、设备管理制度、材料管理制度、例会制度、工程资料管理制度、合同信息管理制度、签证洽商和设计变更管理制度、资金使用制度等等。并严格按照各种管理制度对工程进行控制管理,调动各方面的综合资源,对项目工程从开工至竣工的工程质量、进度、投资及其他方面的目标进行全面控制的管理,根据指标体系评分标准计算得分 20 分。

2. 财务管理。我单位财务管理制度健全,从项目预算、资金拨付管理、项目决算,都有严格财务制度,项目资金拨付均按照合同与相关文件为依据,经过多业务部门联合审查,审查合格后予以支付。项目资金使用符合项目概算批复及合同规定的用途,重大开支(合同额 30 万元以上)项目经党组会研究决定,项目资金专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据指标体系评分标准计算得分 16 分。

(三)项目产出

本工程总建筑面积约 4881.08 平方米,建设内容包括建筑 装修工程、强弱电工程、水暖工程等,目前阶段已完成全部内容,实际完成率 100%,本项为 10 分;本项目按照计划完成时间顺利的通过了工程竣工验收,完成及时率 100%,此项为 10 分;本工程经过竣工验收符合质量合格标准的绩效指标值,质量达标率 100%,本项为 12 分;本项目包括前期费用、施工、监理、勘察、设计、检验试验、设计变更及签证洽商等各项费用各项支出,到目前阶段未超过工程概算,预计 0 ≤ 成本节约

率<10%,目前正在编制工程决算书,最终以工程审计为准,本项为7分。根据指标体系评分标准计算项目产出总得分39分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分99分。该项目立项规范,资金落实到位,各项管理制度健全,资金使用合法合规,项目产出较高,绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

在节约成本方面,还需要继续加强。

(二)针对问题提出具体的改进措施或建议

采取的措施:强化成本意识,完善成本管理体系。制定具有 时效性的成本管理办法和成本管理保障措施,结合项目建设实际, 科学合理的确定成本管理目标,采取控制措施,在项目建设过程 中制定成本目标责任制,管理方面进行动态管理,建立可操作性 的奖罚机制,随时和成本控制目标对照,分析原因,解决问题。

六、**评价工作组人员名单及签字**(姓名、职务)

姓 名 单位职务 签 名

樊风波(组长) 中心副主任

马 薇(副组长) 计财科科长

李雅琼(成员) 计财科科员

李艳强(成员) 计财科会计 许 亮(成员) 工程管理人员

附表: 项目支出绩效评价指标表

河北辛集中学南实验楼重建项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评分标准	得分
投入	项目立项		项目的申请、设立过程是否 符合相关要求,用以反映和 考核项目立项的规范情况。	评价要点:		项目按照规定的程序申请设立,得2分,否则不得分;项目立项所提交的文件、材料符合相关要求,得2分,否则不得分;项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,得2分,否则不得分。	
		项目立项规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立;	6		6
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求;			
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。			
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否 依据充分,是否符合客观实 际,用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情 况。	评价要点:	8	绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,得2分,否则不得分;绩效目标与项目实施单位或委托单位职责相关。得2分,否则不得分;项目是促进事业发展所必需,得2分,否则不得分;项目 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,否则不得分。	
				①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;			
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;			8
				③项目是否为促进事业发展所必需:			
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。			
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金)×100%。	6	60%〈资金到位率〈80%,得3分; 80%〈资金到位率〈90%,得4分; 90%〈资金到位率〈100%,得5分; 资金到位率=100%,得6分	6
				实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金(当年财政预算			
				数)。			
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金 的比率,用以反映和考核项 目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。	١.	80%〈到位及时率〈90%, 得3分; 到位及时率=100%, 得4分	4
				及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4		
				应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。			
	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制 度是否健全,用以反映和考 核业务管理制度对项目顺利 实施的保障情况。	评价要点:	6	制定或具有一定业务管理制度, 得3分,否则不得分;业务管理 制度健全且依法合规,得6分, 否则不得分。 遵守相关法律法规和业务管理规	6
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度;	- 6		б
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。			
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务 管理规定,用以反映和考核 业务管理制度的有效执行情 况。	评价要点:	1	定,得2分,否则不得分,项目调整及支出调整手续完备,得2分,否则不得分;项目合同书、验收报告技术鉴定等资料及时归档,得2分,否则不得分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得2分,否	
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;	8		8
过 程				②项目闸釜及又印闸釜子块定台元备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;			
				②项目占門下、短牧採口、採不並走等與件定百斤土升及時與相; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1		
			项目实施单位是否为达到项	受项目为那的八贝尔目、勿地以前、自志义并寻走自治安到也。 评价要点:		则不得分。	
		项目质量可控性	目质量要求而采取了必需的	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	6	制定或具有项目质量要求或标准,得3分,否则不得分;采取项目质量检查、验收等控制措施或手段,得3分,否则不得分。	6
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。			
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是	评价要点:	6	制定或具有项目资金管理办法, 得3分,否则不得分;项目资金 管理办法符合相关财务会计制度 规定,得6分,否则不得分。	6
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;			
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定,用以 反映和考核项目资金的规范 运行情况。	评价要点:	10	符合国家财经法规和财务管理制度及相关规定,得2分,否则不得分;资金拨付审批程序手续完整,得2分,否则不得分;项目的重大开支经过评估认证。 6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、	10
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;			
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;			
				③项目的重大开支是否经过评估认证:			
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;			
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率,用以反映 和考核项目产出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的工程量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工程量	10	实际完成率100%得10分; 80%<实际完成率<100%, 得8分; 60%<实际完成率<80%, 得6分; 实际完成率<60%, 不得分	10
			项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	10	完成及时率≥20%得10分; 10%< 完成及时率<20%, 得8分; 0≤完 成及时率<10%, 得5分;	
		完成及时率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。			10
				计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率,用以 反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	12	质量达标率100%得12分: 80%《质量达标率4100%,得10分: 60%《质量达标率480%,得7分: 质量达标率460%,不得分	
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的工程量			
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标 准而设定的绩效指标值。			12
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实 际节约成本与计划成本的比 率,用以反映和考核项目的 成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	8	成本节约率≥10%得8分; 0≤成本 节约率<10%得7分; 成本节约率 <0不得分	
				实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。			7
				计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目概算数为参考。			
得分				THE STATE OF THE S	100		99